



गण्डकी प्रदेश सरकार
ऊर्जा, जलस्रोत तथा खानेपानी मन्त्रालय
पोखरा

जलस्रोत तथा सिंचाइ विकास डिभिजन कार्यालय
कार्यालय, कास्की
आ.व. २०८१/८२ को
चौथो त्रैमासिक/वार्षिक प्रगति समीक्षा
मिति: २०८२/०४/११

प्रस्तुतकर्ता:

ई. रमेश राज शर्मा

(सि.डि.ई.)

डिभिजन/सब डिभिजन प्रमुख



१. प्रगति विवरण (समष्टिगत)

चौथो त्रैमासिक प्रगति

रकम रु. हजारमा

क्र.सं	बजेटको किसिम	चौथो त्रैमासिक बजेट	खर्च	प्रगति प्रतिशत %	
				वित्तिय	भौतिक
१	चालू	४०७८	३९३७	९६.५४	
२	पूँजीगत	१३७५१०	१६२६६६	११८.२९	४७.०४
	जम्मा	१४१५८८	१६६६०३	११७.६७	४७.०४

वार्षिक प्रगति

क्र.सं	बजेटको किसिम	कूल विनियोजित बजेट	खर्च	प्रगति प्रतिशत %	
				वित्तिय	भौतिक
१	चालू	१६५००	१३८२५	८३.७९	
२	पूँजीगत	३०२५४९	२३८१३३	७८.७१	८१.९३
	जम्मा	३१९०४९	२५१९५८	७८.९७	८१.९३



२. वार्षिक प्रगति विवरण (स्रोतगत) क्रमशः

वार्षिक बजेटको तुलनामा

रकम रु. हजारमा

बजेट को किसिम	कार्यक्रम	प्रगति विवरण (पूँजीगत)				कैफियत
		बजेट रकम	खर्च	वित्तिय प्रगति %	भौतिक प्रगति %	
पूँजीगत	प्रदेश तर्फ	२०६०३९	१९९५७४.७२	९६.८६	९७.३६	
	संघ सशर्त अनुदान तर्फ	३६५१०.०	१७६१७.९९	४८.२५	५२.८९	
	संघ बिशेष अनुदान तर्फ	६००००.०	२०९४०.६८	३४.९०	५०.००	
कूल (पूँजीगत)		३०२५४९	२३८१३३.४	७८.७०	८१.९३	



३. त्रैमासिक आधारमा वित्तीय विवरणः

रकम रु. करोडमा

	प्रथम त्रैमासिक			दोस्रो त्रैमासिक			तेस्रो त्रैमासिक			चौथो त्रैमासिक			कुल		
	रुि	खि	%	रुि	खि	%	रुि	खि	%	रुि	खि	%	रुि	खि	%
चालु	०.४२	०.३१	७३.५७	०.५०	०.३४	६८.०२	०.३२	०.३४	१०५.८३	०.४१	०.३९	९६.५४	१.६५	१.३८	८३.८०
पुँजीगत (प्रदेश)	६.३०	०.७९	१२.५२	४.०३	२.२५	५५.८१	६.२९	४.१०	६५.१०	९.९८	१४.९२	१४९.४७	२६.६०	२२.०५	८२.९०
पुँजीगत (संघ)	०.००	०.२५	०.००	०.००		०.००	०.००	०.१७	०.००	३.६५	१.३५	३६.९४	३.६५	१.७६	४८.२५
जम्मा	६.७२	१.३५	२०.०४	४.५३	२.५९	५७.१६	६.६१	४.६०	६९.५८	१४.०४	१६.६६	११८.६७	३१.९०	२५.२०	७८.९८



४. आ.व. २०८१/८२ का योजना सम्बन्धी विवरण

वार्षिक लक्ष्यको तुलनामा

सि. नं.	वित्तीय स्रोत	क्षेत्र	जम्मा योजना संख्या	सम्पन्न भएका योजना संख्या	कार्यान्वयन हुन नसकेका आयोजना संख्या	कैफियत
क.	प्रदेश	सिंचाइ	५८	५१	-	ठेक्का-१, समिति सम्झौता ६, वार्षिक लक्ष्य अनुसार सम्पन्न नभएको
		नदी नियन्त्रण	४८	४६		ठेक्का-२ वार्षिक लक्ष्य अनुसार सम्पन्न नभएको
ख.	संघ सशर्त	सिंचाइ	५	३	१	ठेक्का-१ वार्षिक लक्ष्य अनुसार सम्पन्न नभएको
ग.	संघ विशेष अनुदान	नदी नियन्त्रण	१			ठेक्का-१ वार्षिक लक्ष्य अनुसार सम्पन्न नभएको
	जम्मा:		११२	१००	१	
	कुल विनियोजित बजेट कुल खर्च रकम				३०२५४९ हजार २३८१३३ हजार	



५. कार्यान्वयन हुन नसकेका योजना सम्बन्धी विवरण

सि. नं.	क्षेत्र	योजनाको नाम	विनियोजित बजेट	कार्यान्वयन हुन नसक्नुको कारण विवाद/स्रोत/सम्भाव्य नभएका / अन्य कुनै)	कैफियत
१	सिंचाइ	बार्दीखोला मुंग्रिबेसी सिंचाइ योजना (१२० हे.), मादी -९, कास्की	१५० लाख		



६. बहुवर्षीय/स्रोत सुनिश्चितता सहमति लिएका आयोजना सम्बन्धी संक्षिप्त विवरण

क्र. सं.	आयोजनाको संक्षिप्त नाम	अपेक्षित परिमाण	उपलब्धी इकाई	कुल ल.ई. रकम	समझौता मिति	समझौता रकम	हालसम्मको वित्तीय प्रगति	% भौतिक	२०८२/८३ को विनियोजन	सम्पन्न गर्ने लाग्ने थप वजेट	कैफियत/कार्य प्रगति / ठेक्का म्याद आदि
१	विजयपुर बेगनास सिंचाइ नहर तथा बाढी व्यवस्थापन कार्य, पोखरा २६-३२			६२५००	२०७८/७९	३४५००.२२०३	९६.८०	९२	३०००	-	
२	डुडेको रह ठुलो खोला सिंचाई योजना, पोखरा म.न.पा. ३३, कास्की			१४९२३	२०७७/७८	८९६०	६३.२२	७५	२०००	०	
३	काहुँखोला नदि नियन्त्रण कार्य, पोखरा ११,१३			८४६३८	२०७९/८०	४६९५३	६५.५६	६७	१८५००	०	
४	सिलाथान घट्टेखोला संरक्षण पोखरा १३, कास्की				२०७९/८०	४२९८०	४०.५५	४२	१८५००	७०५०.३	
५	सुइखेत पुल तल माथि तटबन्धन, पोखरा-२५, कास्की			२२०००	२०८०/८१	९४०७.४१	६१.१३	६२	७०००	०	
६	पातीखोला नियन्त्रण माछापुच्छ्रे गापा -५, कास्की			९४५०	२०८०/८१	३८११	९८.६६	१००	०	०	
७	टारबेशी सिंचाई , पोखरा-१९			२९४३२	२०७७/७८	१०४८४.४२५४.८३		६०	२५००	२२३५.८	
८	बादीखोला मुन्ग्रेबेशी सिंचाई योजना			१०३४०६.८	२०७७/७८	२३,१९९.३६	३२.४१	३५			
९	अर्मला क्षेत्र संरक्षण तथा कालीखोला तटबन्ध			१२०५६९	२०७९/८०	८४,१५२.१	६८.१४	७०	१६३००	१०५०८	



६. बहुवर्षीय/स्रोत सुनिश्चितता सहमति लिएका आयोजना सम्बन्धी संक्षिप्त विवरण

सि. नं.	क्षेत्र	योजनाको नाम	सम्झौता रकम	विनियोजित बजेट	कार्य प्रगति / ठेक्का म्याद आदि	आ.व. २०८२-८३ को बजेट	कैफियत
ख.	आ.व. २०८१/८२ मा स्रोत सुनिश्चितता सहमति लिएका आयोजनाहरू						
१.		पात्रे खोला पाउँदुर फाँट सिंचाइ योजना-अन्नपूर्ण-३, कास्की	२२	२०	३२१ मि नहर लाइनिंग	२०	
२.		कुखुरे खोला बोर शिव मन्दिर सिंचाई कुलो निर्माण, पोखरा-२१, दम्सादी, कास्की	२२	२०	२५५ मि नहर लाइनिंग	२०	
३.		बोक्सीको रह देखि BC४ प्रशाखा मर्मत कार्य, पोखरा, कास्की	४९	४	ठेक्का सम्झौता भएको	२५	
४.		पिप्ले बगर सिंचाई योजना मर्मत पोखरा १६		१०	१७४ मि पाइप नहर निर्माण	२०	
५.		गौरेली कुलो सिंचाई योजना, माछापुच्छ्रे गा.पा. २, कास्की	२२	२०	१८९ मि नहर निर्माण	२०	
६.		डुडे साहुकुलो सिंचाई योजना, पोखरा म.न.पा १९ कास्की	२२	२०	२०० मि नहर निर्माण	२०	
७.		उपल्लो डवके सिंचाई योजना रुपा ३ कास्की	११	१०	११७ मि नहर निर्माण	२०	
८.		लाहाचोक जोगीचौर भित्री कुलो, माछापुच्छ्रे ४, कास्की	११	१०	१९१ मि नहर निर्माण	२०	
९.		ठूलो पधेरा तेर्सो कुलो सिंचाई योजना माछापुच्छ्रे ४, कास्की	११	१०	१८९ मि नहर निर्माण	२०	



६. बहुवर्षीय/स्रोत सुनिश्चितता सहमति लिएका आयोजना सम्बन्धी संक्षिप्त विवरण

सि. नं.	क्षेत्र	योजनाको नाम	सम्झौता रकम	विनियोजित बजेट	कार्य प्रगति / ठेक्का म्याद आदि	आ.व. २०८२-८३ को बजेट	कैफियत
ख.	आ.व. २०८१/८२ मा स्रोत सुनिश्चितता सहमति लिएका आयोजनाहरू						
१०.		घारी कुलो-जनै मन्तर्ने तिनघरे चोककुलो सिंचाइ योजना, माछापुच्छ्रे गा.पा ४, लाहाचोक, कास्की	२२	२०	३७२ मि नहर लाइनिंग	२०	
१२.		हुम्दी गल्लिखेत सिंचाई, माछापुच्छ्रे गा.पा -५, पोखरा	१६	१५	२३२ मी नहर निर्माण	२०	
१३.		बिद्धिटार उपल्लो कुलो सिंचाइ योजना, रुपा १ कास्की	१६	१५	३१७ मि नहर निर्माण	२२	
१४.		खाल्टे खोला टाकान्जाटार सिंचाई योजना, रुपा ३, कास्की		१०	१६४ मि नहर निर्माण	२०	
		जम्मा					



७. कार्यक्रम/ आयोजनाको भौतिक प्रगतिको सारांश

क्र.स.	कार्यक्रम/आयोजनाको प्रगति	कार्यक्रम/ आयोजनाको संख्या	कूल कार्यक्रम/ आयोजनाको प्रतिशत
१	सम्पन्न भएका कार्यक्रम/आयोजना	१००	८९.२९
२	९० प्रतिशत भन्दा बढी भौतिक प्रगति भएका कार्यक्रम/आयोजना	५	४.४६
३	८० देखि ८९ प्रतिशत सम्म भौतिक प्रगति भएका कार्यक्रम/आयोजना	०	०.००
४	६० प्रतिशत देखि ७९ प्रतिशतसम्म भौतिक प्रगति भएका कार्यक्रम/आयोजना	४	३.५७
५	४० देखि ५९ प्रतिशतसम्म भौतिक प्रगति भएका कार्यक्रम/आयोजना	१	०.८९
६	४० प्रतिशत भन्दा कम भौतिक प्रगति भएका कार्यक्रम/आयोजना	१	०.८९
७	बजेट विनियोजन भएका र कार्यान्वयन सुरु नभएका कार्यक्रम/आयोजना	१	०.८९
	जम्मा (कार्यक्रम/आयोजनाको संख्या र प्रगति प्रतिशतमा)	११२	१००.००



८. वार्षिक कार्यक्रममा परेका केहि महत्वपूर्ण आयोजनाहरूको कार्यान्वयन स्थिति/जटिलता/सिकाई/सफलताको कथा आदि

रकम रू. हजारमा

क्र. सं.	आयोजनाको नाम	विनियोजित बजेट	कार्यान्वयनको स्थिति	महत्वपूर्ण भएको कारण	कैफियत
१.	अर्मला क्षेत्र संरक्षण तथा कालीखोला तटबन्ध, कास्की	६००००	काली खोलाको नियन्त्रण, अर्मला क्षेत्रमा संरक्षण	ठेक्का सम्झौता भइ निर्माण कार्य भइरहेको	Series of RCC Cutoff and Gabion Revetment
२.	वार्दी खोला मुन्ग्रेबेसी सिंचाइ योजना	१५०००	मुन्ग्रेबेसीमा सिंचाइ सुविधा पुर्याउन	निर्माण कार्य सुचारु हुन नसकेको	
३.	काहुँ खोला नदी नियन्त्रण कार्य , पोखरा-११, १३	३१,५६९	काहुँ खोलाको पानीजन्य प्रकोप नियन्त्रण	यसै आ.व ठेक्का सम्झौता भइ निर्माण कार्य भइरहेको	Embankment with Slope Protection and Gabion Revetment
४.	सिला थान घट्टे खोला सरक्षण, पोखरा १३, कास्की	१८०००	काहुँ खोलाको पानीजन्य प्रकोप नियन्त्रण	यसै आ.व मा ठेक्का सम्झौता भइ निर्माण कार्य भइरहेको	RCC Cutoff wall with Plum Wall



९. समग्र सूचकमा पारेको क्षेत्रगत प्रभाव

रकम रु. हजारमा

क्र.स.	विवरण	एकाइ	आ.व. २०८०/८१ सम्मको उपलब्धि	आ.व. २०८१/८२ को उपलब्धि	आ.व. २०८१/८२ सम्मको उपलब्धि
१.	सिंचित क्षेत्रफल विस्तार	हेक्टर	२२६	-	२२६
२.	कृषक कूलो स्तरोन्नति	हेक्टर	२४२६	४००	२८२६
३.	नवीकरण/ पुनर्स्थापना/ सुधार	हेक्टर	२५०९	१९१०	
४.	तटबन्ध निर्माण	कि.मि.		०.७१८ Embankment ०.९१० gabion Revetment	१.६२८
५.	पक्की कुलो निर्माण	कि.मि.		८.४	
६.	सम्पन्न भएका लिफ्टिंग सिंचाइ आयोजना संख्या	वटा		-	
७.	जग्गा उकास	हेक्टर		४.८	
८.	पहिरो संरक्षण कार्य	गोटा		२	



१०. रोजगारी सिर्जनाको अवस्था

रोजगारी सम्बन्धि उपलब्धि :

क्षेत्र	चालू आ.व. मा सिर्जना भएको रोजगारी व्यक्तिदिन (mandays)
सिंचाइ	29210
नदी नियन्त्रण	58732
ऊर्जा	-
खानेपानी	-



११. मन्त्रालय/कार्यालयलाई सरोकारवालाबाट बारम्बार गुनासो आइराख्ने खालका विषयहरूका सम्बन्धमा कार्यालयको अवस्था, सुधारको प्रयास, धारणा, सुझाव आदि

१. प्रदेश सरकारको आम्दानी, बजेट र योजनागत विनियोजन वर्षै पिच्छे घट्दै गएको अवस्थामा हामीले योजना निर्माणमा Engineering Optimization गरी किफायतिपन कसरी कायम गर्न सकिन्छ ?
 - Project Model मा योजना कार्यन्वयन गर्ने, संख्या Limit गर्ने, Earthen Canal को Replacement आवश्यकता भएमा मात्र गर्ने, Agriculture Potential Area मा मात्र लगानी गर्ने
२. निर्माण कामको गुणस्तर सुधारको लागि के कस्तो व्यवस्था अपनाईएको छ ? टेस्ट गर्ने अभ्यास कस्तो छ ?
 - Cube test, Zinc Wire Test
३. उपभोक्ता समितिको तालिम/संस्थागत विकास र लागत अनुमानको ०.५% रकम संकलन अग्रीम मर्मत सम्भार कोष स्थापनाको कार्यान्वयन अवस्था कस्तो छ र यसमा के कस्तो प्रयास गरिएको छ ?



११. मन्त्रालय/कार्यालयलाई सरोकारवालाबाट बारम्बार गुनासो आइराख्ने खालका विषयहरूका सम्बन्धमा कार्यालयको अवस्था, सुधारको प्रयास, धारणा, सुझाव आदि

४. खानेपानी महसुल/सिंचाइ सेवा शुल्क संकलनको अवस्था कस्तो छ र कार्यालयबाट के कस्तो प्रयास गरिएको छ ?

-समितिस्तर बाटै हुने गरेको, सबैमा अनिवार्य भएको नदेखिएको,

५. विनियोजित बजेट नाघेर काम गर्ने गरेको छ/छैन ? त्यसको बक्यौता कति बाँकी छ ?

• छैन

६. उपभोक्ता समितिको नाममा निश्चित व्यक्ति/निर्माण व्यवसायीले सधैं काम गर्ने गरेको भन्ने गुनासो सम्बन्धमा समाधानको उपाय के हुन्छ?

-ठेक्का मार्फत समाधान हुने भए पनि, बजेट विनियोजनको प्रवृत्ति ले गर्दा Scope सानो हुने र सबै ठेक्का लगाएर गर्न झन्जटिलो हुने

-Project Model मा गर्न सकियो भन्ने ठेक्का लगाउन सहज हुने



१२. कार्यालयलाई प्रस्तुत गर्न उपयुक्त लागेको
अन्य कुनै विषय :

Training for:

Motivation

Ethics

Professionalism

Skill enhance and preserve

Knowledge sharing



१३. कार्यान्वयनका क्रममा देखिएका अन्य समस्याहरू/ समस्या समाधानार्थ भएका प्रयासहरू/सुझावहरू

- संघ सशर्तबाट पर्याप्त बजेट विनियोजन नहुँदा ठुला सिंचाइ प्रणालीहरूको संचालन तथा व्यवस्थापनमा समस्या, सहरी क्षेत्रमा रहेका उक्त प्रणाली अधिकांश नहर अतिक्रमणमा परेका, नहरको क्षमता घटेको तर बाढीको जोखिम बढ्नाले सिंचाइ नहर तथा संरचनामा जोखिम बढिरहेको । (अधिकार संघ को कार्यान्वयन प्रदेश को)
- अन्य विकास निर्माणका क्रममा सिंचाइ संरचनाको संरक्षण हुने नगरेको (मुख्यतः बाटो र नाला निर्माण)
- नहर तथा सिंचाइको जग्गा अतिक्रमण तीव्र
- मुआब्जा सम्बन्धमा समस्या:गरतारो सम्बन्धि
- वार्दी खोला मुन्ग्रेबेशी सिंचाइ योजना....
- योजना संख्या धेरै योजनामा न्यून बजेट
- प्रदेशस्तरीय योजना छनोट हुनुपर्ने, मर्मत प्रकृतिका योजनामा सिमित भएको (बजेटको सिमाका कारण)
- कृषि क्षेत्र तथा सिंचित क्षेत्र घट्दो क्रममा रहेको



१४. प्रदेशस्तरीय / रास्ट्रिय समस्या समाधान समितिमा राखनुपर्ने समस्याहरू

- ठुला प्रणाली सम्बन्धि नीतिगत निर्णय
- जग्गा मुवाब्जा सम्बन्धि
- निजि जलाबिध्युत सम्बन्धि
- जग्गा अतिक्रमण
- सिचाई को जमिन अन्य प्रयोजन मा प्रयोग ,अतिक्रमण

१५. तस्विरहरु

अर्मला क्षेत्र संरक्षण तथा कालिखोला तटवन्धन (संघ विशेष अनुदान)



अर्मला क्षेत्र संरक्षण तथा कालिखोला तटवन्धन (संघ विशेष अनुदान)



काँहखोला नदि नियन्त्रण कार्य पोखरा ११,१३ कास्की ।

मन्त्रालय वाट अनुगमन



निर्माणाधिन प्लम वाल



सिलाथान घट्टेखोला संरक्षण पोखरा १३ कास्की



राहिघाट कुलो निर्माण पोखरा २७

निर्माण पुर्व निर्माणाधिन



રાહેઘાટ કુલો નિમોળ પોખરા ૨૭ (નિમોળ સમ્પન્ન)



तेस्रो कुलो सिचाइ योजना पोखरा २२ कास्की



सुइखेत खोला पुल तलमाथि तटवन्धन पोखरा २५ कास्की



ઘર્તી પંધેરા સિચાઈ યોજના પોખરા ૧૬



ढाँडखोला गैरीखेत सिचाइ योजना पोखरा १६



ढदीबेशीँ सिचाई योजना रुपा ७



उपल्लो डवके सिचाइ योजना रुपा गाँउपालिका



काउरे मुहान अजिङ्गरे फाँट सिचाइ योजना पोखरा २१



बाँयाटारी सिचाइ योजना पोखरा १६

मुहान संरक्षण



कुलो लाइनिङ्ग



योजनाहरुको गुणस्तर परिक्षण

शिलाथान घट्टेखोला/काहुँखोला
संरक्षण कार्य

Field Density Test (Sand
Replacement Method)



योजनाहरूको गुणस्तर परिक्षण

Cube Test



Insitu Strength Test



निकायहरुवाट योजनाको अनुगमन



निकायहरुवाट योजनाको अनुगमन

पान्नेखोला पाँउदुर फाँट सि
यो

हर्पन खवला नियन्त्रण



निकायहरुवाट योजनाको अनुगमन

भुङ्गेखोला तटवन्धन



माउसुली खोला तटवन्धन



विपद सिलाथान/ काहुँ खोला



विपद सिलाथान/ काहुँ खोला

